

**План работ по многоквартирному жилому дому
№ 10 по ул. 23-й Гв. дивизии на 2010 год**

<i>№ п/ п</i>	<i>Наименование работ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Сроки выполне ния</i>	<i>Стоимость единицы измерения, руб.</i>	<i>Итог выполнения</i>
Текущий ремонт:						
1	Подготовка теплового узла и системы отопления к отопительному периоду 2010-2011гг.	шт.	1	III квартал	0,12	Выполнено
2	Промывка и опрессовка СВП (теплообменника)	шт.	1	II квартал	0,07	Выполнено
3	Электромонтажные работы	кв.м.	0,5	В течение года	0,55	Выполнено
4	Проверка и ремонт коллективных приборов теплоучета, электроучета, замеры сопротивления	шт.	1	В течение года	0,42	Выполнено
5	Устранение протечек кровли, ремонт, модернизация кровли	кв. м.	0,2	В течение года	0,14	Выполнено
6	Работы по техническому обслуживанию, регулировке и наладке систем отопления	кв. м.	3947,2	В течение года	0,05	Выполнено
7	Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, систем водопроводов и канализации горячего водоснабжения	п.м.	5,06	В течение года	0,77	Выполнено
8	Работы, выполнение которых спланировать не предоставляется возможным (замена вентелей на подводках, стояках в подвальном помещении, смена участков стояков канализации, водопровода в квартирах и подвальных помещениях, смена разбитых стекол и др.)	шт.	По мере необходимости	В течение года	0,78	Выполнено
9	Косметический ремонт вестибюля	шт.	1	II квартал	4590,00	Выполнено
10	Косметический ремонт крыльца	шт.	1	II квартал	30000,00	Выполнено
Капитальный ремонт:						
1	Работы по капитальному ремонту не проводились					