

План работ и сведения о выполнении плана за 2013 год

ООО «УК «ЦЕНТР», ул. Свободы, д. 25

Площадь: 1230,80 м²

№ п/п	Вид работ	Количество	Периодичность выполнения	Результат выполнения работ	Гарантийный срок	Конструктивные особенности /степень физического износа дома/	Обоснование стоимости	Ед. измерения	Стоимость за ед. измерения, руб.	Общая стоимость, руб.	Результат выполнения работ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ											
1.	Система водоснабжения и канализации										
1.1.	Осмотр систем водопровода, канализации, горячего водоснабжения	1 раз	6 месяцев	Акт осмотра		40 %	стоимость материалов, трудовой договор	кв. м.	0,38	467,70	выполнено
1.2.	Проверка исправности канализационных вытяжек	1 раз в год	до начала отопительного сезона	по согласованию с собственниками		*	стоимость материалов, трудовой договор	кв. м.			выполнено
1.3.	Прочистка и промывка внутренней канализации	1 раз в год	до начала отопительного сезона	по согласованию с собственниками		*	стоимость материалов, трудовой договор	кв. м.			выполнено
1.4.	Прочистка канализационного стояка	по мере необходимости		по согласованию с собственниками		*	стоимость материалов, трудовой договор	кв. м.			выполнено
2.	Система центрального отопления										
2.1.	Осмотр в помещениях	1 раз	год	акт осмотра		40%	стоимость материалов, трудовой договор	кв. м.	0,36	443,09	выполнено
2.2.	Осмотр на чердаках, подвалах, на лестницах	1 раз	6 месяцев	акт осмотра		*	стоимость материалов,	кв. м.			выполнено

							трудо- вой договор				
2.3.	Осмотр тепловых вводов, оборудования ИТП	1 раз	3 месяца	акт осмотра		*	стоимость материалов, трудо- вой договор	кв. м.			выполнено
3.	Электрооборудование										
3.1.	Осмотр открытой электропроводки	1 раз	месяц	акт осмотра		40%	стоимость материалов, трудо- вой договор	кв. м.	0,70	861,56	выполнено
3.2.	Обследование скрытой электропроводки и электропроводки в трубах	1 раз	год	акт осмотра		*	стоимость материалов, трудо- вой договор	кв. м.			выполнено
3.3.	Осмотр светильников во вспомогательных помещениях (на лестницах, в вестибюлях и т. д.)	1 раз	месяц	акт осмотра		*	стоимость материалов, трудо- вой договор	кв. м.			выполнено
3.4.	Осмотр электрооборудования ИТП	1 раз	месяц	акт осмотра		*	стоимость материалов, трудо- вой договор	кв. м.			выполнено
3.5.	Осмотр ВРУ, вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности контактов и соединений	1 раз в год	до начала отопительного сезона	акт осмотра		*	стоимость материалов, трудо- вой договор	кв. м.			выполнено
4.	Работы по подготовке здания к сезонной эксплуатации										
4.1.	Подготовка здания к эксплуатации в весеннее- летний период										
4.1.1.	Укрепление водосточных труб, колен, воронок	в период подготовки к весенне-летней эксплуатации (с 25 мая по 25 июня)		по согласованию с собственниками		*	стоимость материалов, трудо- вой договор	кв. м.	0,60	738,48	выполнено

4.1.2.	Работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиляционных чердаков	в период подготовки к весенне-летней эксплуатации (с 25 мая по 25 июня)	по согласованию с собственниками		*	стоимость материалов, трудовой договор	кв. м.			выполнено
4.1.3.	Осмотр кровли, фасада и подвального помещения	в период подготовки к весенне-летней эксплуатации (с 25 мая по 25 июня)	акт осмотра		40%	стоимость материалов, трудовой договор	кв. м.			выполнено
4.2	Подготовка здания к эксплуатации в осенне-зимний период									
4.2.1.	Мелкий ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения, центрального отопления	в период подготовки к весенне-летней эксплуатации (с 25 мая по 25 июня)	по графику		*	стоимость материалов, трудовой договор	кв. м.	0,80	984,64	выполнено
4.2.2.	Прочистка вентиляционных каналов	в период подготовки к весенне-летней эксплуатации (с 25 мая по 25 июня)	по графику		*	стоимость материалов, трудовой договор	кв. м.			выполнено
4.2.3.	Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, входных дверей	в период подготовки к весенне-летней эксплуатации (с 25 мая по 25 июня)	по согласованию с собственниками		*	стоимость материалов, трудовой договор	кв. м.			выполнено
4.2.4.	Заделка продухов в цоколях зданий	в период подготовки к весенне-летней эксплуатации (с 25 мая по 25 июня)	по графику		*	стоимость материалов, трудовой договор	кв. м.			выполнено
4.2.5.	Мелкий ремонт и укрепление входных дверей	в период подготовки к весенне-летней эксплуатации (с 25 мая по 25 июня)	по согласованию с собственниками		*	стоимость материалов, трудовой договор	кв. м.			выполнено
4.3.	Прочие работы									
4.3.1.	Промывка систем отопления	по мере необходимости	по графику		*	стоимость материалов, трудовой договор	кв. м.	0,23	283,08	выполнено

4.3.2.	Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием	по мере необходимости	*		*	стоимость материалов, трудовой договор	кв. м.	0,27	332,32	выполнено
4.3.3	Подготовка систем водостока к сезонной эксплуатации	в период подготовки к весенне-летней эксплуатации (с 25 мая по 25 июня)	по графику		*	стоимость материалов, трудовой договор	кв. м.	0,23	283,08	выполнено
5.	Рентабельность	10%			*	*	кв. м.	0,33	406,16	
	Итого						кв. м.	3,90	4800,12	

* - показатель не предусмотрен нормативными документами