

План работ по многоквартирному жилому № 19 по ул. Красных партизан на 2010 год

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ

Площадь дома: 4493,20

| № п/п | Вид работ | Количество | | Периодичность выполнения | Результат выполнения работ | Гарантийный срок | Конструктивные особенности /степень физического износа (по данным тех. паспорта) | Обоснование стоимости | Ед. измерения | Стоимость за ед. измерения, руб. | Общая стоимость, руб. | Результат выполнения работ |
|--|---|--|-----|----------------------------------|----------------------------|------------------|--|--|---------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Система водоснабжения и канализации | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осмотр систем водопровода, канализации, горячего водоснабжения | 1 | раз | 6 месяцев | акт осмотра | 6 месяцев | 30% | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | 0,08 | 4313,47 | Выполнено |
| 1.2. | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год (до начала отопительного сезона) | | по согласованию с собственниками | 1 год | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | Выполнено | | | |
| 1.3. | Прочистка и промывка внутренней канализации | 1 раз в 6 месяцев (до начала отопительного сезона) | | по согласованию с собственниками | 6 месяцев | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | Выполнено | | | |
| 1.4. | Прочистка канализационного стояка | по мере необходимости | | по согласованию с собственниками | 1 год | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | Выполнено | | | |
| 2. | Система центрального отопления | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Осмотр в помещениях | 1 | раз | 6 месяцев | акт | 6 месяцев | 30% | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | 0,06 | 3235,10 | Выполнено |
| 2.2. | Осмотр на чердаках, подвалах, лестницах | 1 | раз | 6 месяцев | акт | 6 месяцев | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | | | Выполнено |
| 2.3. | Осмотр тепловых вводов, оборудования ИТП | 1 | раз | 3 месяца | акт | 3 месяца | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | | | Выполнено |
| 3. | Электрооборудование | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Осмотры открытой электропроводки, мелкий ремонт | 1 | раз | месяц | акт | 1 месяц | 30% | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | 0,55 | 29655,12 | Выполнено |
| 3.2. | Обследование скрытой электропроводки и электропроводки в трубах, мелкий ремонт | 1 | раз | год | акт | 1 год | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | | | Выполнено |
| 3.3. | Осмотр светильников во вспомогательных помещениях (на лестницах, в вестибюлях и т. д.), мелкий ремонт | 1 | раз | месяц | акт | 1 месяц | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | | | Выполнено |
| 3.4. | Осмотр электрооборудования ИТП, мелкий ремонт | 1 | раз | месяц | акт | 1 месяц | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | | | Выполнено |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|-----|---------------------------------------|-----|-----------|-----|--|-------|------|----------|-----------|
| 3.5. | Осмотр ВРУ, вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности контактов и соединений | 1 | раз | неделя | акт | 1 неделя | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | | | Выполнено |
| 4. | Работы по подготовке здания к сезонной эксплуатации | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | <i>Подготовка здания к эксплуатации в весенне-летний период</i> | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | в период подготовки к весенне-летней эксплуатации | | по согласованию с собственниками | | 1 год | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | 0,61 | 32890,22 | Выполнено |
| 4.1.2. | Ремонт урн | в период подготовки к весенне-летней эксплуатации | | по согласованию с собственниками | | 1 год | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | | | Выполнено |
| 4.1.3. | Работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиляционных чердаков | в период подготовки к весенне-летней эксплуатации | | по согласованию с собственниками | | 1 год | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | | | Выполнено |
| 4.1.4. | Осмотр кровли, фасада и подвала | в период подготовки к весенне-летней эксплуатации | | акт | | 6 месяцев | 30% | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | | | Выполнено |
| 4.2. | <i>Подготовка здания к эксплуатации в осенне-зимний период</i> | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации | | по согласованию с собственниками | | 1 год | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | 1,30 | 70093,92 | Выполнено |
| 4.2.2. | Мелкий ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения, центрального отопления | в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации | | по графику | | 1 год | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | | | Выполнено |
| 4.2.3. | Прочистка вентиляционных каналов | в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации | | по графику | | 1 год | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | | | Выполнено |
| 4.2.4. | Замена разбитых стеклоблоков, стекол, окон, входных дверей | в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации | | по согласованию с собственниками | | 1 год | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | | | Выполнено |
| 4.2.5. | Заделка продухов в цоколях зданий | в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации | | по графику | | 1 год | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | | | Выполнено |
| 4.2.6. | Мелкий ремонт и укрепление входных дверей | в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации | | по согласованию с собственниками | | 1 год | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | | | Выполнено |
| 4.3. | <i>Прочие работы</i> | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Промывка систем отопления | по мере необходимости | | в соответствии с графиком ОАО "ТГК-2" | | * | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | 0,20 | 10783,68 | Выполнено |
| 4.3.2. | Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием | по мере необходимости | | * | | * | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | 0,12 | 6470,21 | Выполнено |
| 4.3.3. | Подготовка систем водостока к сезонной эксплуатации | в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации | | в соответствии с графиком | | 1 год | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | 0,23 | 12401,23 | Выполнено |
| 5. | Непредвиденные работы | 30% | | по согласованию с собственниками | | * | * | стоимость материалов, трудовой договор | кв.м. | 0,95 | 50952,89 | Выполнено |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----|---|---|---|---|-------|------|-----------|--|
| 6 | Рентабельность | 10% | * | * | * | стоимость материалов, трудоустройство | кв.м. | 0,41 | 22079,58 | |
| | Итого: | | | | | | кв.м. | 4,50 | 242875,43 | |