

План работ и сведения о выполнении плана работ на 2012 год по жилому дому № 27 по ул. Адмирала Кузнецова

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ

Площадь дома: 4406,70

№ п/п	Вид работ	Количество	Периодичность выполнения	Результат выполнения работ	Гарантийный срок	Конструктивные особенности / степень физического износа (по данным тех. паспорта)	Обоснование стоимости	Ед. измерения	Стоимость за ед. измерения, руб.	Общая стоимость, руб.	Результат выполнения работ	
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ												
1.	Система водоснабжения и канализации											
1.1.	Осмотр систем водопровода, канализации, горячего водоснабжения	1	раз	6 месяцев	акт осмотра	6 месяцев	45%	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.	0,38	20094,55	Выполнено
1.2.	Проверка исправности канализационных вытяжек	1	раз	1 раз в год (до начала отопительного сезона)	по согласованию с собственниками	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.			Выполнено
1.3.	Прочистка и промывка внутренней канализации	1	раз	6 месяцев (до начала отопительного сезона)	по согласованию с собственниками	6 месяцев	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.			Выполнено
1.4.	Прочистка канализационного стояка			по мере необходимости	по согласованию с собственниками	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.			Выполнено
2.	Система центрального отопления											
2.1.	Осмотр в помещениях	1	раз	6 месяцев	акт	6 месяцев	45%	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.	0,36	19036,94	Выполнено
2.2.	Осмотр на чердаках, подвалах, лестницах	1	раз	6 месяцев	акт	6 месяцев	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.			Выполнено
2.3.	Осмотр тепловых вводов, оборудования ИТП	1	раз	3 месяца	акт	3 месяца	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.			Выполнено
3.	Электрооборудование											
3.1.	Осмотры открытой электропроводки, мелкий ремонт	1	раз	месяц	акт	1 месяц	45%	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.	0,55	29084,22	Выполнено
3.2.	Обследование скрытой электропроводки и электропроводки в трубах, мелкий ремонт	1	раз	год	акт	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.			Выполнено
3.3.	Осмотр светильников во вспомогательных помещениях (на лестницах, в вестибюлях и т. д.), мелкий ремонт	1	раз	месяц	акт	1 месяц	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.			Выполнено
3.4.	Осмотр электрооборудования ИТП, мелкий ремонт	1	раз	месяц	акт	1 месяц	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.			Выполнено
3.5.	Осмотр ВРУ, вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности контактов и соединений	1	раз	неделя	акт	1 неделя	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.			Выполнено
4.	Работы по подготовке здания к сезонной эксплуатации											
4.1.	<i>Подготовка здания к эксплуатации в весенне-летний период</i>											
4.1.1.	Укрепление номерных знаков			в период подготовки к весенне-летней эксплуатации	по согласованию с собственниками	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.	0,50	26440,20	Выполнено
4.1.2.	Осмотр кровли, фасада, чердачного и подвального помещения			в период подготовки к весенне-летней эксплуатации	по согласованию с собственниками	1 год	35%	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.			Выполнено

4.2.	<i>Подготовка здания к эксплуатации в осенне-зимний период</i>										
4.2.1.	Укрепление и ремонт парапетных ограждений	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации		по согласованию с собственниками	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.	1,20	63456,48	Выполнено
4.2.2.	Мелкий ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения, центрального отопления	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации		по графику	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.			Выполнено
4.2.3.	Проочистка вентиляционных каналов	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации		по графику	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.			Выполнено
4.2.4.	Замена разбитых стеклоблоков, стекол, окон, входных дверей	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации		по согласованию с собственниками	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.			Выполнено
4.2.5.	Мелкий ремонт и укрепление входных, тамбурных дверей	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации		по согласованию с собственниками	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.			Выполнено
4.2.6.	Подготовка теплового узла к отопительному периоду	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации		по согласованию с собственниками	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.			Выполнено
4.3.	<i>Прочие работы</i>										
4.3.1.	Промывка систем отопления	по мере необходимости		в соответствии с графиком ОАО "ТГК-2"	*	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.	0,31	16392,92	Выполнено
4.3.2.	Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием	по мере необходимости		*	*	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.	0,34	17979,34	Выполнено
5	Рентабельность	10%		*	*	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.	0,36	19248,47	Выполнено
	Итого:							кв.м.	4,00	211733,12	

1.	Дополнительные работы принятые на общем собрании собственников											
	Текущий ремонт											
1.1.1.	Ремонт балконных плит кв. 16, 27, 69, 73, 41	5	шт.	по мере необходимости	по согласованию с собственниками	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.	0,23	12 162,49	Выполнено
1.1.2.	Установка датчиков звука и движения с 1 по 6 подъезды на лестничных клетках	30	шт.	по мере необходимости	по согласованию с собственниками	2 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.	0,47	24 853,79	Выполнено
1.1.3.	Ремонт примыканий к канализационным вытяжкам на кровле с их заменой кв. 44, 45, 90	3	шт.	по мере необходимости	по согласованию с собственниками	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.	0,12	6 345,65	Выполнено
	Итого:								кв.м.	0,82	43 361,93	
	Капитальный ремонт											
1.1.4.	Установка теплового узла с автоматическим регулированием параметров, с заменой секций скоростного водоподогревателя на пластинчатый теплообменник, диспетчеризацией	1	шт.	по мере необходимости	по согласованию с собственниками	2 года	*	стоимость материалов, трудовой договор			638 867,78	Выполнено

1.1.5.		6	шт.	по мере необходимости	по согласованию с собственниками	2 года	*	стоимость материалов, трудовой договор			108 994,55	Работы будут выполнены в срок до 01.05.2013
		Итого:									747 862,33	

* - показатель не предусмотрен нормативными документами